Исполнительная схема № 1.2-Ст-С7-Ш2 Устройство стен. Этаж 2.

Коэф. расхода

1.000

0.250

1.050

1.000

Объем

410.02

102.51

430.52

410.02

Ед. изм.

 M^2

KΖ

M .SON

KΖ

02-ТШ-МСК-ПИР-2-Р-АИ2

Общеобразовательная школа №2, входящая в состав Многофункционального комплекса спортивной направленности с соответствующей инфраструктурой (емкостью 850 мест) по адресу: Российская Федерация, город Москва, вн.тер. г. муниципальный округ

Покровское-Стрешнево, шоссе Волоколамское, земельный участок 71/15

Исполнительная схема № 1.2-Ст-С7-Ш2

Устройство стен. Этаж 2.

Отм. 4.200 в осях Г.1-ГГ/1-15

Секция №7.

Стадия

ИД

/lucm

1

000 "МФ-СТРОЙ"

Листов

8

	Спецификация выполненных работ						
Штукатурка стен и базовая шпаклевка							
		по ж/б поверхностя м	по газобетонному блоку и ПГП	Итог			
№ n.n.	Помещения:	Оδъем, м ²	Оδъем, м ²				
1	2.057	51.28	29.94	81.22			
2	2.058	51.69	50.83	102.52			
3	2.060	18.69	69.78	88.47			
4	2.061	72.16	133.6	205.76			
5	2.062	100.44	190.18	290.62			
6	2.064	43.98	64.37	108.35			
7	2.066	71.78	64.46	136.24			
	сумма:	410.02	603.16	1013.18			

Ведомость работ и используемых материалов (Штукатурка)

Штукатурка стен сухими смесями с установкой маяков с предварительной огрунтовкой / толщ. от 26,5 до 31 мм

Изм. Кол.уч.

Разработал

Проверил

Лист И док.

Досаев Р.Ш.

Шипов В.В.

Подп.

Дата

09.202

09.2025

(Штукатурка по ж/б поверхностям)

Грунтовка БЕТОН-КОНТАКТ

Профиль маячковый_/ПМ6

Штукатурка гипсовая

№ n.n.

1

1.1

1.2

1.3

Гл. спец.

Подл. и дата

Инв. И подл.

Наименование

2	Штукатурка стен сухими смесями с установкой маяков с предварительной огрунтовкой / толщ. от 26,5 до 31 мм (Штукатурка по газобетонному блоку и ПГП)	M ²	1.000	603.16
2.1	Штукатурка гипсовая	KZ	1.000	603.16
2.2	Грунтовка универсальный ЛАСТИМИН <u></u> / LP-51 A	кг	0.150	90.47
2.3	Профиль маячковый/ПМ6	NO2. M	1.050	633.32
2	Профиль углозащитный оцинкованный 31х31 мм 0,5 мм	NO2. M	1.000	295.41
	Ведомость работ и используемых материалов (Шпаклевка базовая)			
№ n.n.	Наименование	Ед. изм.	Коэф. расхода	Объем
1	Выравнивание стен с предварительной огрунтовкой / по оштукатуренной поверхности / толщ. 2 мм (Шпаклевка базовая)	M ²	1.000	410.02
1.1	Грунтовка универсальный ЛАСТИМИН <u></u> / LP-51 A	KZ	0.150	61.50
1.2	Шпатлевка гипсовая / белая	K2	1.800	738.04
1.3	Уголок малярны й	NO2. M	0.300	123.01
2	Выравнивание стен с предварительной огрунтовкой / перегородок ГКЛ, ПГП / толщ. 2 мм (Шпаклевка базовая)	M ²	1.000	603.16
2.1	Грунтовка универсальный ЛАСТИМИН <u></u> / LP-51 A	K2	0.150	90.47
2.2	Шпатлевка гипсовая / белая	KS	1.800	1085.69